

Branża	Numer dokumentu	Nazwa dokumentu	Wykaz zmian
Koncepcja głównego wnętrza ogrodowego po badaniach archeologicznych	0.1.1	Opis	<p>Zmiana przebiegu opaski wokół głównego parteru ogrodowego oraz pasów wzdłuż głównej osi. Przesunięcie fundamentów pod rzeźby. Dokumentację projektową dla głównego wnętrza ogrodowego wykonano na początku 2025 roku. Uszczegółowienie badań archeologicznych w obrębie głównego parteru nastąpiło w dniach 22-25 września 2025 roku.</p> <p>Odkryto istnienie dodatkowego łuku na opasce wokół głównego parteru ogrodowego od strony pałacu i placu wokół fontanny oraz podziały ozdobnych pasów wzdłuż głównej osi założenia. Dodatkowo jednoznacznie stwierdzono, że pasy wzdłuż głównej osi założenia w części północnej parteru były trawiaste, a nie jak do tej pory uważano z mielonej cegły. Ww. zmiany wymusiły także przesunięcie fundamentów pod rzeźby. W oparciu o ww. badania wprowadzono korekty, które zaakceptował Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej. Wprowadzone zmiany są zmianami nieistotnymi. Zakres zmian zaznaczono na planach „Zmiany głównego parteru ogrodowego po badaniach archeologicznych z 2025 roku, skala 1:500”.</p>
Koncepcja ideowa	0.1.2	Koncepcja – rys.	<p>Dodanie łuku na opasce głównego parteru ogrodowego od strony pałacu i wokół fontanny, podziałów pasów wzdłuż głównej osi założenia i wypełnienia pasów w północnej części parteru. Ww. zmiany wymusiły także przesunięcie fundamentów pod rzeźby. Wprowadzone zmiany są zmianami nieistotnymi.</p>
	0.2.1	Opis (dla WKZ)	<p>Dodanie łuku na opasce głównego parteru ogrodowego od strony pałacu i wokół fontanny, podziałów pasów wzdłuż głównej osi założenia i wypełnienia pasów w północnej części parteru. Ww. zmiany wymusiły także przesunięcie fundamentów pod rzeźby. Wprowadzone zmiany są zmianami nieistotnymi.</p>

	0.2.2	Analiza wiekowa drzewostanu głównego wnętrza ogrodowego	Brak zmian
	0.2.3	Analiza kompozycji głównego wnętrza ogrodowego	Brak zmian
	0.2.4	Ideowa koncepcja głównego wnętrza ogrodowego	Dodanie łuku na opasce głównego parteru ogrodowego od strony pałacu i wokół fontanny, podziałów pasów wzdłuż głównej osi założenia i wypełnienia pasów w północnej części parteru. Ww. zmiany wymusiły także przesunięcie fundamentów pod rzeźby. Wprowadzone zmiany są zmianami nieistotnymi.
	0.2.5	Inwentaryzacja z wytycznymi dla projektu gospodarki drzewostanem	Brak zmian
	0.2.6	Projekt ukształtowania terenu	Brak zmian
Projekt zagospodarowania działki Projekt architektoniczno-budowlany	1.1.1	Projekt zagospodarowania działki część opisowa	Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej o 31,48 m ² Zmniejszenie powierzchni utwardzonej półprzepuszczalnej o 31,48 m ²
	1.1.2	Mapa do celów projektowych	Brak zmian
	1.1.3	Projekt zagospodarowania terenu – PZT-01	Dodanie łuku na opasce głównego parteru ogrodowego od strony pałacu i wokół fontanny, podziałów pasów wzdłuż głównej osi założenia i wypełnienia pasów w północnej części parteru. Ww. zmiany wymusiły także przesunięcie fundamentów pod rzeźby. Przesunięcie dwóch punktów oświetleniowych za rzeźbą od strony

			pałacu o ok. 1,8 m. Nie zmienia się przebiegu projektowanej linii elektrycznej. Wprowadzone zmiany są zmianami nieistotnymi.
	1.1.4	Projekt ukształtowania terenu – PZT-02	Brak zmian
	1.1.5	Projekt komunikacji i drobnych form architektonicznych- PZT-03	Dodanie łuku na opasce głównego parteru ogrodowego od strony pałacu i wokół fontanny, podziałów pasów wzdłuż głównej osi. założenia i wypełnienia pasów w północnej części parteru. Przesunięcie fundamentów pod rzeźby o ok 1,8 m. Wprowadzone zmiany są zmianami nieistotnymi.
	1.1.6	Projekt oświetlenia i monitoringu – PZT-04	Przesunięcie dwóch punktów oświetleniowych za rzeźbą od strony pałacu o ok. 1,8 m. Nie zmienia się przebiegu projektowanej linii elektrycznej.
	1.1.7	Projekt gospodarki drzewostanem i szaty roślinnej – PZT-05	Wprowadzenie pasów trawnika wzdłuż głównej osi założenia od strony północnej.
	1.1.8	Projekt rozbiórek – PZT-06	Brak zmian
	1.1.9	Projekt instalacji wodno- kanalizacyjnej PZT-07	Brak zmian
	1.1.10	Projekt architektoniczno-budowlany- opis	Zmiany powierzchni opasek z czerwonej cegły, nawierzchni i powierzchni trawiastych.
	1.1.11	Projekt fontanny – PB-01	Brak zmian

	1.1.12	Projekt monolitu bortnicy (fontanna) – PB-02	Brak zmian
	1.1.13	Projekt schodów- PB-03	Brak zmian
	1.1.14	Załącznik projektu budowlanego (PGE, PUK, opinia WKZ)	Brak zmian
	1.1.15	Wypis z MPZP	Brak zmian
	1.1.16	Wyrys z MPZP	Brak zmian
	1.1.17	Opinia geotechniczna	Brak zmian
	1.1.18	Umowa PGE o przyłączenie do sieci	Brak zmian
	1.1.19	Informacja BIOZ	Brak zmian
Projekt architektoniczno-budowlany – bramy i ogrodzenie	1.2.1	Projekt- opis	Brak zmian
	1.2.1	Inwentaryzacja architektoniczna brama mała	Brak zmian

	1.2.2	Inwentaryzacja architektoniczna brama duża	Brak zmian
Projekt techniczny	2.1	Rozbiórki	Brak zmian
	2.2	Roboty ziemne i ukształtowanie terenu	Brak zmian
	2.3	Nawierzchnia i mała architektura	<p>Dodanie łuku na opasce głównego parteru ogrodowego od strony pałacu i wokół fontanny, podziałów pasów wzdłuż głównej osi. założenia i wypełnienia pasów w północnej części parteru. Przesunięcie fundamentów pod rzeźby o ok 1,8 m. Wprowadzone zmiany są zmianami nieistotnymi.</p> <p>Zmiany powierzchni opasek z czerwonej cegły i nawierzchni.</p> <p>Pasy i opaski z czerwonej cegły w dokumentacji – 1000,31 m²</p> <p>Pasy i opaski z czerwonej cegły po wprowadzeniu zmian – 840,09 m²</p> <p>Powierzchnie nawierzchni w dokumentacji 5290,83m²</p> <p>Powierzchnie nawierzchni po wprowadzeniu zmian – 5419,57 m²</p>
	2.4	Szata roślinna	<p>Powierzchnia trawników gazonowych w dokumentacji – 1406 m²</p> <p>Powierzchnia trawników gazonowych po wprowadzeniu zmian 1437,48 m²</p>
	2.5	Gospodarka drzewostanem	Brak zmian
	2.6	Konstrukcja fontanny	Brak zmian
	2.6a	Monolit fontanny	Brak zmian

	2.7a	Sanitarna fontanna	Brak zmian
	2.7b	Sanitarna- przyłącza wod-kan	Brak zmian
	2.8	Nawadnianie	Brak zmian
	2.9	Instalacje elektryczne	Przesunięcie dwóch punktów oświetleniowych za rzeźbą od strony pałacu o ok. 1,8 m. Nie zmienia się przebiegu projektowanej linii elektrycznej.
	2.10	Monitoring	Brak zmian
	2.11	Ogrodzenia	Brak zmian
Projekt wykonawczy	3.1	Rozbiórki	Brak zmian
	3.2	Roboty ziemne i ukształtowanie terenu	Brak zmian
	3.3	Nawierzchnia + mała architektura	Dodanie łuku na opasce głównego parteru ogrodowego od strony pałacu i wokół fontanny, podziałów pasów wzdłuż głównej osi. założenia i wypełnienia pasów w północnej części parteru. Przesunięcie fundamentów pod rzeźby o ok 1,8 m. Wprowadzone zmiany są zmianami nieistotnymi. Zmiany powierzchni opasek z czerwonej cegły i nawierzchni. Pasy i opaski z czerwonej cegły w dokumentacji – 1000,31 m ²

			Pasy i opaski z czerwonej cegły po wprowadzeniu zmian – 840,09 m ² Powierzchnie nawierzchni w dokumentacji 5290,83m ² Powierzchnie nawierzchni po wprowadzeniu zmian – 5419,57 m ²
	3.4	Szata roślinna	Powierzchnia trawników gazonowych w dokumentacji – 1406 m ² Powierzchnia trawników gazonowych po wprowadzeniu zmian 1437,48 m ²
	3.5	Gospodarka drzewostanem	Brak zmian
	3.6	Konstrukcja fontanny	Brak zmian
	3.6a	Monolit fontanny	Brak zmian
	3.7a	Sanitarna fontanna	Brak zmian
	3.7b	Sanitarna – przyłącza wod-kan	Brak zmian
	3.8	Nawadnianie	Brak zmian
	3.9	Instalacje elektryczne	Przesunięcie dwóch punktów oświetleniowych za rzeźbą od strony pałacu o ok. 1,8 m. Nie zmienia się przebiegu projektowanej linii elektrycznej.
	3.10	Monitoring	Brak zmian

	3.11	Ogrodzenia	Brak zmian
Specyfikacja	4.1	Rozbiórki	Brak zmian
	4.2	Roboty ziemne i ukształtowanie terenu	Brak zmian
	4.3	Nawierzchnia + mała architektura	Zmiany powierzchni. Pasy i opaski z czerwonej cegły w dokumentacji – 1000,31 m ² Pasy i opaski z czerwonej cegły po wprowadzeniu zmian – 840,09 m ² Powierzchnie nawierzchni w dokumentacji 5290,83m ² Powierzchnie nawierzchni po wprowadzeniu zmian – 5419,57 m ²
	4.4	Szata roślinna	Zmiany powierzchni. Powierzchnia trawników gazonowych w dokumentacji – 1406 m ² Powierzchnia trawników gazonowych po wprowadzeniu zmian 1437,48 m ²
	4.5	Gospodarka drzewostanem	Brak zmian
	4.6	Konstrukcja fontanny	Brak zmian
	4.7	Sanitarna fontanna + przyłącze	Brak zmian
	4.8	Nawadnianie	Brak zmian

	4.9	Instalacje elektryczne	Brak zmian
	4.10	Monitoring	Brak zmian
	4.11	Ogrodzenia	Brak zmian
Przedmiar	5.1	Rozbiórki	Brak zmian
	5.2	Roboty ziemne i ukształtowanie terenu	Brak zmian
	5.3a	Nawierzchnia	Zmiany powierzchni opasek z czerwonej cegły i nawierzchni. Pasy i opaski z czerwonej cegły w dokumentacji – 1000,31 m ² Pasy i opaski z czerwonej cegły po wprowadzeniu zmian – 840,09 m ² Powierzchnie nawierzchni w dokumentacji 5290,83m ² Powierzchnie nawierzchni po wprowadzeniu zmian – 5419,57 m ²
	5.3b	Mała architektura	Brak zmian
	5.4	Szata roślinna	Zmiany powierzchni. Powierzchnia trawników gazonowych w dokumentacji – 1406 m ² Powierzchnia trawników gazonowych po wprowadzeniu zmian 1437,48 m ²
	5.5	Gospodarka drzewostanem	Brak zmian

	5.6	Konstrukcja fontanny	Brak zmian
	5.7	Sanitarna fontanna + przyłącza	Brak zmian
	5.8	Nawadnianie	Brak zmian
	5.9	Instalacje elektryczne	Brak zmian
	5.10	Monitoring	Brak zmian
	5.11	Ogrodzenie	Brak zmian
Kosztorys inwestorski	6.1	Rozbiórki	Brak zmian
	6.2	Roboty ziemne i ukształtowanie terenu	Brak zmian
	6.3a	Nawierzchnia (drogi, chodniki)	Zmiany powierzchni opasek z czerwonej cegły i nawierzchni. Pasy i opaski z czerwonej cegły w dokumentacji – 1000,31 m ² Pasy i opaski z czerwonej cegły po wprowadzeniu zmian – 840,09 m ² Powierzchnie nawierzchni w dokumentacji 5290,83m ² Powierzchnie nawierzchni po wprowadzeniu zmian – 5419,57 m ²

	6.3b	Mała architektura	Brak zmian
	6.4	Szata roślinna	Zmiany powierzchni. Powierzchnia trawników gazonowych w dokumentacji – 1406 m ² Powierzchnia trawników gazonowych po wprowadzeniu zmian 1437,48 m ²
	6.5	Gospodarka drzewostanem	Brak zmian
	6.6	Konstrukcja fontanny	Brak zmian
	6.7	Sanitarna (fontanna + przyłącza)	Brak zmian
	6.8	Nawadnianie	Brak zmian
	6.9	Instalacje elektryczne	Brak zmian
	6.10	Monitoring	Brak zmian
	6.11	Ogrodzenia	Brak zmian